



**COMUNE DI MEDICINA
PROVINCIA DI BOLOGNA**

OGGETTO: RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A SERVIZIO DEL RAMO EST-OVEST DEL
RADIOTELESCOPIO CROCE DEL NORD DI MEDICINA

CODICE CUP: C53C22000880006

CODICE CIG: B5E1761A51

Stazione Appaltante:

**ISITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA / ISTITUTO DI
RADIOASTRONOMIA DI BOLOGNA**

VIA PIERO GOBBETTI, 101 40129 BOLOGNA

RUP: Ing. Germano Bianchi

CONTRATTO DI APPALTO LAVORI:

Scrittura privata in modalità elettronica IRA 95/2025
Protocollo n.0002057 del 16.06.2025

IMPORTO DEI LAVORI DI CONTRATTO:

Euro 219.896,76 (al netto dell'I.V.A.) di cui: € 6.519,56
per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza; €
71.317,85 per i costi della manodopera (non soggetti a
ribasso);

Impresa:

BOZZO IMPIANTI SRL

V.le Cembrano, 2 Genova

C.F. e P.IVA: 02894530100

ATTO DI SOTTOMISSIONE ALLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1

Contratto d'appalto: con Scrittura privata in modalità elettronica IRA 95/2025 Protocollo n.0002057 del 16.06.2025, tra la Stazione Appaltante e l'Impresa appaltatrice

TRA

L'INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica – Istituto di Radioastronomia di Bologna, con sede in Via Piero Gobetti 101 – 40129 Bologna, codice fiscale **_ 97220210583 _**, di seguito denominato anche "Stazione Appaltante", nella persona del legale rappresentante pro-tempore o suo delegato,

E

la ditta BOZZO IMPIANTI SRL, con sede legale in V.le Cembrano, 2 – Genova, codice fiscale e P.IVA **_ 02894530100 _**, in persona del legale rappresentante sig. **_ Bozzo Alessio _**, di seguito denominata anche "Impresa".

PREMESSO CHE

con Scrittura privata in modalità elettronica IRA 95/2025 Protocollo n.0002057 del 16.06.2025 la Stazione Appaltante ha affidato all'Impresa i lavori in oggetto;

l'importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, è pari a € 219.896,76, inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati in € 6.519,56;

la durata contrattuale originaria dei lavori è fissata in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del 21/07/2025, con termine di ultimazione al 18/12/2025;

in corso d'opera, per esigenze tecniche non prevedibili in sede di progettazione, è emersa la necessità di eseguire talune lavorazioni integrative e di adeguamento, descritte nella Perizia tecnico-economica di Variante n. 1 del 16/01/2025, redatta dal Direttore dei Lavori Per. Ind. Mirko Mantovani, considerata la sospensione dei lavori tutt'ora in corso, attiva dal 02/12/2025, seguirà verbale di ripresa ricalcolando i termini temporali dell'appalto tenendo conto dei giorni di sospensione e dei tempi suppletivi, definiti in 38gg naturali consecutivi, necessari per l'approvvigionamento dei materiali e relativa posa del sistema.

la Variante n. 1 predisposta sarà approvata dal RUP Ing. Germano Bianchi e con successiva Determina direttoriale, con finanziamento a valere sulle somme a disposizione del quadro economico originario, senza aumento dell'importo complessivo dell'intervento e con contestuale tempo suppletivo del termine contrattuale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Richiamati il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) ed in particolare l'art. 120, commi 1, lettere b) e 2, nonché la Perizia di Variante n. 1 approvata dalla Stazione Appaltante, si conviene e si stipula quanto segue.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

Con il presente atto l'Impresa dichiara di accettare integralmente e senza riserva alcuna la Perizia tecnico-economica di Variante n. 1 ai lavori di "Rifacimento impianti elettrici e speciali a servizio del ramo EST-OVEST del radiotelescopio Croce del Nord di Medicina (BO)", predisposta dal Direttore dei Lavori Per. Ind. Mirko Mantovani e in corso di approvazione dalla Stazione Appaltante, con le

lavorazioni ivi descritte, alle condizioni economiche e contrattuali in essa riportate.

Art. 2 – Importi della Variante

L'importo dei lavori di variante, come risultante dal computo metrico estimativo di Variante n. 1, è pari a € 70.354,56 (settantamilatrecentocinquantaquattro/56), soggetti a ribasso d'asta. Applicando il ribasso contrattuale del 17,83% alla predetta quota, l'importo netto dei lavori in variante risulta pari a € 59.576,69. Gli oneri per la sicurezza relativi alle lavorazioni in variante ammontano a € 1.766,35 e non sono soggetti a ribasso.

L'Impresa prende atto che la copertura della Variante n. 1 avviene mediante utilizzo delle somme a disposizione del quadro economico originario (imprevisti), senza incremento dell'importo complessivo dell'appalto, che rimane invariato rispetto al contratto.

Per le lavorazioni per le quali non risultavano previsti prezzi nel contratto originario o nei prezziari di riferimento, l'Impresa dichiara di accettare i nuovi prezzi determinati dalla Direzione Lavori e riportati nel verbale di concordamento nuovi prezzi, che costituisce parte integrante e sostanziale della Perizia di Variante n. 1 e del presente atto di sottomissione.

Art. 3 – Termini di esecuzione

Per effetto della Variante n. 1, è riconosciuto all'Impresa un tempo suppletivo di 38 (trentotto) giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione delle opere in variante, oltre i termini contrattuali, che saranno ricalcolati, a partire dal verbale di ripresa, considerando la sospensione dei lavori attiva dal 02/12/2025.

L'Impresa dichiara di accettare il nuovo termine di ultimazione dei lavori e si impegna ad eseguire tutte le lavorazioni, ivi comprese quelle in variante, nel rispetto del cronoprogramma aggiornato approvato dalla Direzione Lavori.

Art. 4 – Condizioni contrattuali

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, restano pienamente vigenti ed efficaci tutte le condizioni, pattuizioni e clausole contenute nel Contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara, che le parti dichiarano di conoscere e accettare.

Art. 5 – Spese e registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della normativa vigente. Eventuali spese di bollo e registrazione, ove dovute, sono a carico dell'Impresa, salvo diverse disposizioni della Stazione Appaltante.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data: Medicina, 19/01/2026

LA STAZIONE APPALTANTE

(INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica – Istituto di Radioastronomia di Bologna)

L'IMPRESA APPALTATRICE (BOZZO IMPIANTI SRL)



Firmato digitalmente da:

Bozzo Alessio

Firmato il 27/01/2026 10:49

Seriale Certificato: 4372310

Valido dal 25/03/2025 al 25/03/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Omega Srl Via Isonzo, 14/1 - 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)

Cod.fisc. e P.IVA 02622871206 - Tel. 0516132278 – Fax 0510952600

Web: www.omegaassociati.it – E-mail: info@omegaassociati.it